

A 类

同意对外公开

夹江县水务局

编号：〔2025〕-1

关于夹江县人大十九届五次会议第 17 号建议 办理情况的答复

翟建华代表：

您提出的《关于尽快启动龙头河里仁段项目的建议》已收悉。
现将办理情况答复如下：

龙头河里仁段项目属于我局监管的夹江县现代农业产业融合示范园建设项目（一期）溉水系治理与生态修复项目工程的子项目，项目总投资 1875 万元。


根据 2024 年 6 月 17 日夹江国土空间规划委员会 2024 年第三次规委会通过了《夹江县现代农业产业融合示范园建设项目（一期）灌溉水系治理与生态修复项目方案设计》其东风堰湿地公园部分主要建设内容：实施范围面积 95.92 亩，含水域面积 46.55 亩，蓄洪 17 万立方，南北跨度 178 米，东西跨度 156 米。

工程主要分为道路工程、生态修复工程、水电工程、滞洪区工程。道路工程包括 3.5—8 米宽飘带绿道，采用彩色沥青面层，长度 736 米。生态修复工程面积约 32097 平方，其中种植台湾 2 号草皮 30010 平方，种植水生植物 1997 平方。水电工程主要为抢险通道和飘带绿道两侧布置的庭院灯和草坪灯。滞洪区左岸新建堤防长 618.59 米，右岸新建堤防长 279.53 米，左右堤防均护坡式堤型，堤坡顶高程为 10 年一遇洪水位，坡顶与生态修复工程衔接。

项目建成后，通过修建蓄洪区约 17 万立方米的措施，将减小馮城街道、青衣街道 9 个村及 1 个社区的防洪压力，同时对保护区内 5 万亩洪涝灾害具有净化和改善水质作用。

该项目于 2023 年 8 月进场施工，一阶段开挖土方部分基本完成，预计 2025 年底完成水利工程部分。

主要领导签发：



承办人及电话：夏文勇，13890614681



抄送：人大常委会代表工作委员会，青衣街道、县政府督查室。